



Standort der Anlage

Vorgangsnummer NGP

Dokumente zur netztechnischen Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage (EZA)

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (Vordruck E.8 aus VDE R-N 4105)

Nachweis / Bestätigung über Umsetzung 70%-Regelung (sofern kein FRE oder keine FWA)

Dokument vergütungstechnische Inbetriebnahme

Protokoll zur netztechnischen Inbetriebsetzung durch den VNB

1. Inbetriebsetzungsprotokoll E.8 vorhanden und nach Inbetriebnahme vollständig ausgefüllt?

2. Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E.2 mit dem Anlagenaufbau?

Leistung Einzelmodul

Wp

Anzahl der Module

Stück

3. Abrechnungsmessung

Aufbau nach TAB NS Nord und entsprechend „Anlage 2. Messkonzept“

Volleinspeisung

Überschusseinspeisung

Zählerdaten (Typ, Nummer) auf Einbaubeleg „Verrechnungsmesseinrichtung“ erfasst

Modem für Zählerfernauslesung vorhanden - Seriennummer:

4. NA-Schutz vorhanden und Auslösetest „NA-Schutz / Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?
(Werte sind auf E.8 dokumentiert)

5. Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung

Funkrundsteuerempfänger vorhanden und empfangsbereit?

Seriennummer Funkrundsteuerempfänger:

(Die Empfangsbereitschaft wird von der NGP getestet. Hierzu wird telefonisch ein Testsignal abgefordert. Der Empfang am Funkrundsteuerempfänger wird protokolliert.)

oder

70 %-Regelung parametrisiert. (Nachweis in Form einer Erklärung/Bestätigung ist beizufügen)