Netzgesellschaft Potsdam

Checkliste zur Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage

Standort der Anlage **Vorgangsnummer NGP**

Dokumente zur Anmeldung einer Erzeugungsanlage (EZA)

- ☐ Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (Vordruck E.8 aus VDE AR-N 4105)
- ☐ Nachweis / Bestätigung über Umsetzung 70%-Regelung (sofern kein FRE oder keine FWA)
- ☐ Dokument vergütungstechnische Inbetriebnahme

Protokoll zur netztechnischen Inbetriebsetzung durch den VNB

1. Inbetriebsetzungsprotokoll E.8 vorhanden und nach Inbetriebnahme vollständig ausgefüllt?

2. Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E.2 mit dem Anlagenaufbau?

- ☐ Leistung Einzelmodul Wp
- ☐ Anzahl der Module Stück

3. Abrechnungsmessung

- ☐ Aufbau nach TAB NS Nord und entsprechend „Anlage 2. Messkonzept“
- ☐ Volleinspeisung ☐ Überschusseinspeisung
- ☐ Zählerdaten (Typ, Nummer) auf Einbaubeleg „Verrechnungsmesseinrichtung“ erfasst
- ☐ Modem für Zählerfernauslesung vorhanden - Seriennummer:

4. NA-Schutz vorhanden und Auslösetest „NA-Schutz / Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt? (Werte sind auf E.8 dokumentiert)

5. Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung

- ☐ Funkrundsteuerempfänger vorhanden und empfangsbereit?
  Seriennummer Funkrundsteuerempfänger:

  (Die Empfangsbereitschaft wird von der NGP getestet. Hierzu wird telefonisch ein Testsignal abgefordert. Der Empfang am Funkrundsteuerempfänger wird protokolliert.)

oder

- ☐ 70 %-Regelung parametriert. (Nachweis in Form einer Erklärung/Bestätigung ist beizufügen)

6. Erklärung nach § 19 Abs. 4 und 5 EEG 2023 als Anlage zur Einspeisezusage, Fördervoraussetzung gemäß EEG 2023

Stand: 23.05.2024